



Tájékoztató a projektről

Megvalósult az iskola energetikai korszerűsítése

2020/október /28

A Darnózseli községi Önkormányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési támogatásból 100 % támogatási intenzitású, 108,77 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040

A kedvezményezett a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra nyújtott be pályázatot.

A projekt az elnyert európai uniós támogatás felhasználásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg Darnózselin.

A fejlesztés eredményeként az iskola épületek homlokzati hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, a nyílászárók részleges cseréje és a fűtés korszerűsítése, akadálymentes rámpa építése, továbbá akadálymentes WC kialakítása valósult meg.

A munkaterület átadására a kivitelező részére 2020. június. 08-án került sor. A kivitelezés teljesítési határideje a kivitelezési vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap volt. 2020. október. 28-ig megvalósult a kivitelezési munkák vég-számlához tartozó műszaki tartalma:

Az épületeken a GRAFIT hőszigetelőlapok ragasztása, dűbelezése, hálózása és színezése megtörtént.

A padlás hőszigetelése, nyaktagnál a lapostető vízszigetelése, valamint a nyílászáró cserék megvalósultak. A bejárati ajtók és portálok is elhelyezésre kerültek. Takaró elemek és könyöklők elhelyezése megtörtént. Tornateremben az álmennyezet tartószerkezet rögzítőelemeinek cseréje elkészült.

Akadálymentes rámpa térkő burkolása megvalósult.

Az akadálymentes mosdó-WC az akadálymentes használatot elősegítő szaniterekkel és vészhívó rendszerrel került felszerelésre.

Villámhárítók átalakítása (besüllyesztése szigetelés alá) elkészült.

Radiátorok termoszelepek elhelyezése elkészültek, kazánházban kazánok bekötése elkészült.

A fűtési rendszer beüzemelésre került.

Az iskolában az oktatás 2020. szeptember. 1-én megkezdődött.

Az energetikai korszerűsítés eredményeként az energia megtakarítással jelentős fűtés költség megtakarítás érhető el.

A megvalósult energetikai beruházással és a fűtési rendszer korszerűsítésével elérhető energia megtakarítással kapcsolatos képzés megtartásra került.

A kivitelezés tervezett befejezési határideje: 2020. október. 29. volt.

A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezárult 2020. október. 28-án.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. november. 20.

A projekt zárás határideje: 2021. február. 18.

További információ kérhető:

Fazekas Zoltán polgármester

Elérhetőség: telefonszám: +36 30 445 3801,

e-mail cím: polgarmester@darnozseli.hu